

विधान सभा क्षेत्र- बाड़ी विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष वार स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	पंचायत समिति का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत			वित्तीय स्वीकृत			हस्ता0 राशि लाखों में	व्यय राशि लाखों में	कार्य की भौतिक स्थिति	कार्यकारी एजेन्सी पं.स. / ग्रा.पं.
				क्रमांक	दिनांक	राशि	क्रमांक	दिनांक	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1	सीसी सडक नि0 जाटव बस्ती कुरेदा	06-07	बाड़ी	3077-80	31/3/06	0.500	3223-30	#####	0.500	0.400			ग्रा.पं. कंचनपुर
2	सीसी सडक हरिविलास के घर से शास्त्री के घर की ओर सैपऊ रोड बाड़ी	06-07	बाड़ी	3077-80	31/3/06	0.400	3223-30	#####	0.400	0.320			ग्रा.पं. कंचनपुर
3	सीसी सडक मथुरा पैलेस के पीछे से अधूरी सीसी सडक से मुख्य सडक के नाले तक	06-07	बाड़ी	3077-80	31/3/06	1.250	3223-30	#####	1.250	0.500			ग्रा.पं. कंचनपुर
4	सीसी सडक रामेश्वर के घर से प्रा0वि0 तक ठाकुर मौहल्ला कंचनपुर	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/03/06	0.400	3223-30	#####	0.400	0.320	0.40000	पूर्ण	ग्रा.पं. कंचनपुर
5	सीसी सडक स्कूल से लेकर उम्मेद के घर होकर खिल्लू के घर की ओर	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/03/06	0.200	3223-30	#####	0.200	0.160	0.2	पूर्ण	ग्रा.पं. कंचनपुर
6	ईट खरंजा नि0 रानी के घर से आयुवेदिक हास्पिटल की ओर बाड़ी	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/03/06	0.280	3223-30	#####	0.280	0.224	0.28	पूर्ण	ग्रा.पं. कंचनपुर
7	सीसी सडक छोटे के मकान से जाटव मौहल्ला की ओर कंचनपुर	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/03/06	0.160	3223-30	#####	0.160	0.128	0.16	पूर्ण	ग्रा.पं. कंचनपुर
8	सीसी सडक राजेन्द्र के घर से गंगासिंह के घर तक ठाकुर मौ0 कंचनपुर	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/03/06	0.160	3223-30	#####	0.160	0.128	0.16	पूर्ण	ग्रा.पं. कंचनपुर
9	सीसी सडक विजेन्द्र के घर से उत्तम के खोखे तक जाटव मौ0 कंचनपुर	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/03/06	0.070	3223-30	#####	0.070	0.056	0.07	पूर्ण	ग्रा.पं. कंचनपुर
10	सीसी सडक राजवीर के घर से बच्चू के घर तक जाटव मौ0 कंचनपुर	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/03/06	0.050	3223-30	#####	0.050	0.040	0.05	पूर्ण	ग्रा.पं. कंचनपुर
11	सीसी खरंजा बंदना के घर से ठाकुरदास के घर तक जाटव मौ0	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/03/06	0.110	3223-30	#####	0.110	0.088	0.11	पूर्ण	ग्रा.पं. कंचनपुर
12	सीसी सडक चौकरिया के घर से सीसी रोड तक जाटव मौ0	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/03/06	0.070	3223-30	#####	0.070	0.056	0.07	पूर्ण	ग्रा.पं. कंचनपुर
13	ईट खरंजा सडक से हरिजन बस्ती की ओर	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/03/06	0.070	3223-30	#####	0.070	0.056		प्रा0नहीं	ग्रा.पं. कंचनपुर
14	कूप गहरा व कोठी डालनो प्रजापति मौ0 मठ कंचनपुर	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/03/06	0.150	3223-30	#####	0.150	0.120	0.15	पूर्ण	ग्रा.पं. कंचनपुर
15	सीसी सडक मुख्य सडक से जवाहर वकील के घर तक बाड़ी	06-07	बाड़ी	3077-80	31/03/06	0.330	3223-30	#####	0.330	0.264			ग्रा.पं. निधारा

16	सीसी सडक अमित के घर से मुख्य सडक तक बाडी	06-07	बाडी	3077-80	31/03/06	0.100	3223-30	#####	0.100	0.080			ग्रा.पं. निधारा
17	सीसी सडक मुख्य सडक से गांवकी ओर खेरली	06-07	बाडी	3097-3100	31/03/06	0.750	3223-30	#####	0.750	0.600	0.75	पूर्ण	ग्रा.पं. नगला बीधौरा
18	सीसी सडक रामसिंह सरपंच के घर से वर्तमान सरपंच के घर की ओर मठ नौहरा	06-07	बाडी	3097-3100	31/03/06	0.500	3223-30	#####	0.500	0.400	0.5	पूर्ण	ग्रा.पं. नौहरा
19	सीसी सडक पंचायत भवन से राज बहादुर के घर की ओर नौहरा	06-07	बाडी	3097-3100	31/03/06	1.000	3223-30	#####	1.000	0.800	1.00	पूर्ण	ग्रा.पं. नौहरा
20	ग्रवल सडक सैफुड रोड से लहकपुर की ओर गढी सुक्खा	06-07	बाडी	3097-3100	31/03/06	0.750	3223-30	#####	0.750	0.600	0.75	पूर्ण	ग्रा.पं. गढी सुक्खा
21	वाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य रा0उ0प्रा0वि0 गुजरकिला जपावली	06-07	बाडी	3097-3100	31/03/06	0.750	3223-30	#####	0.750	0.600			वि. विकास समिति गुजरकिला
22	वाउण्ड्री वाल निर्माण गोदाम ग्राम सेवा सह. समि. जपावली	06-07	बाडी	3097-3100	31/03/06	0.500	3223-30	#####	0.500	0.400		प्रा0नहीं	ग्रा.पं. टौटरी
23	सीसी सडक मुख्य सडक से बगला कीओर मावली का नगला	06-07	बाडी	3097-3100	31/03/06	0.600	3223-30	#####	0.600	0.480	0.60	पूर्ण	ग्रा.पं. नगला बीधौरा
24	सीसी सडक राजकुमार के घर से जाटव मौ0 की ओर मझउआ	06-07	बाडी	3097-3100	31/03/06	1.000	3223-30	#####	1.000	0.800	1.00	पूर्ण	ग्रा.पं. नीमखेडा
25	सीसी सडक नि0 स्कूल से प्रेम गिरि के घर की ओर मठ महुआ खेडा	06-07	बाडी	3097-3100	31/03/06	0.650	3223-30	#####	0.650	0.520	0.52	पूर्ण	पं.स. बाडी
26	सीसी सडक पंच मेच के घर से चक्कर के मकान की ओर गजपुरा	06-07	बाडी	3097-3100	31/03/06	0.750	3223-30	#####	0.750	0.600	0.75	पूर्ण	ग्रा.पं. रूधेरा
27	सीसी सडक नि0 गांव की सडक से डा. शमशेर के घर तक घोरा बाग बाडी	06-07	बाडी	3097-3100	31/03/06	0.240	3223-30	#####	0.240	0.192	0.24	पूर्ण	ग्रा.पं. खानपुर मीणा
28	सीसी सडक बाबूलाल के घर के सामने से गुप्ता जी के घर की ओर गांधी पाडा बाडी	06-07	बाडी	3097-3100	31/03/06	0.100	3223-30	#####	0.100	0.080		प्रा0नहीं	ग्रा.पं. खानपुर मीणा
29	सीसी सडक राम भरोसी बागथर वालों के घर से माजिद चौकी की ओर गुमठ बाडी	06-07	बाडी	3097-3100	31/03/06	0.160	3223-30	#####	0.160	0.128	0.16	पूर्ण	ग्रा.पं. सेवरपाली
30	सीसी सडक राकेश की दुकान से राधेश्याम के घर की ओर स्कूल के सामने बाडी	06-07	बाडी	3097-3100	31/03/06	0.160	3223-30	#####	0.160	0.128	0.16	पूर्ण	ग्रा.पं. खानपुर मीणा
31	सीसी सडक निर्माण ओमप्रकाश मास्टर के घर से विनोद मास्टर के मकान की ओर हास्पीटल के सामने वाली गली गुमठ रोड बाडी	06-07	बाडी	3097-3100	31/03/06	1.100	3223-30	#####	1.100	0.440	1.100	पूर्ण	ग्रा.पं. नगला दलहेखां
32	ग्रवल सडक निर्माण बीलोनी से पथैना रोड 2.5 कि. (वाइडिंग 4 मीटर एवं रेजिंग रोड 3 कि.)	06-07	बाडी	3097-3100	31/03/06	2.500	3336-40	#####	2.500	1.000	2.5	पूर्ण	ग्रा.पं. पिदावली

33	वाउण्डीवाल नि0 शमसान घाट नि0 बरौली	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/03/06	1.000	3336-40	#####	1.000	0.800			ग्रा.पं. बरौली
34	कूप गहरा कराना व घाट मरम्मत हरिविलास के घर की तरफ	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/03/06	0.200	3336-40	#####	0.200	0.160			ग्रा.पं. बरौली
35	वाउण्डीवाल नि0 सैपऊ रोड कब्रिस्तान बाड़ी	06-07	बाड़ी	2059-62	06/07/2005	1.000	3336-40	#####	1.000	0.800			न0पा0 बाड़ी
36	सीसी खरंजा मानपुर रोड बरौली से सरमथुरा सडक तक	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/3/06	1.25	3612-15	14/7/06	1.25	0.500			ग्र0पं0 वरौली
37	डब्ल्यू बी.एम. सडक नि0 बीलोनी पथैना रोड	06-07	बाड़ी	3609-11	14/7/06	2.50	3991-96	15/9/06	2.50	1.000			सा.नि.वि. बाड़ी
38	टीन शैड नि0 शमसान घाट, हुलासपुरा	06-07	बसेडी	3406-10	16/6/06	0.25	3991-96	15/9/06	0.25	0.200			ग्र0पं0 वरौली
39	टीन शैड नि0 शमसान घाट, कुमरपुरा	06-07	बसेडी	3406-10	16/6/06	0.25	3991-96	15/9/06	0.25	0.200			ग्र0पं0 वरौली
40	टीन शैड नि0 शमसान घाट, मौरीपुरा	06-07	बसेडी	3406-10	16/6/06	0.25	3991-96	15/9/06	0.25	0.200			ग्र0पं0 वरौली
41	टीन शैड नि0 शमसान घाट, सुनकई	06-07	बसेडी	3406-10	16/6/06	0.25	3991-96	15/9/06	0.25	0.200			ग्र0पं0 वरौली
42	टीन शैड नि0 शमसान घाट, कांसपुरा	06-07	बसेडी	3406-10	16/6/06	0.25	3991-96	15/9/06	0.25	0.200			ग्र0पं0 वरौली
43	वरामदा नि0 शमसान घाट, सरमथुरा	06-07	बसेडी	2952-56	28/2/06	1.50	3991-96	15/9/06	1.50	0.600	0.20	प्रगति पर	ग्र0पं0 वरौली
44	कूप गहरा कराना एवं घाट निर्माण रेलवे कासिंग बटीकरा रोड, बरौली	06-07	बसेडी	3406-10	16/6/06	0.80	3991-96	15/9/06	0.80	0.640			ग्र0पं0 वरौली
45	कूप गहरा व घाट मरम्मत गांधीपाडा, बाड़ी	06-07	बाड़ी	3512-15	20/10/05	0.30	4095-98	#####	0.30	0.240		प्रा0नहीं	ग्रा.प. निधारा
46	नवीन कूप निर्माण सार्व0 स्थान जाटव बस्ती सिंगोरई	06-07	बाड़ी	3406-10	16/6/06	0.75	4095-98	#####	0.75	0.600	0.75	पूर्ण	ग्रा.प. सिंगोरई
47	कूप गहरा नि0 अमरसिंह के घर के पास नगला वीधोरा	06-07	बाड़ी	3406-10	16/6/06	0.60	4095-98	#####	0.60	0.480	0.3	प्रगति पर	ग्रा.प. नगला वीधोरा
48	कूप गहरा कराना जाटव बस्ती कुदिन्ना का पुरा	06-07	बाड़ी	3406-10	16/6/06	0.50	4095-98	#####	0.50	0.400	0.25	प्रगति पर	ग्रा.प. इब्राहिमपुर
49	कूप गहरा कराना जाटव बस्ती धौधे का पुरा	06-07	बाड़ी	3406-10	16/6/06	0.50	4095-98	#####	0.50	0.400	0.27	प्रगति पर	ग्रा.प. इब्राहिमपुर

50	नवीन कूप पंजीपुरा	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/3/06	0.50	3399-3405	16/6/06	0.50	0.400	0.5	पूर्ण	ग्रा.प. इब्राहिमपुर
51	कूप गहरा एवं घाट मरम्मत, सनौरा	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/3/06	0.20	3399-3405	16/6/06	0.20	0.160		प्रा0नहीं	ग्रा.प. निधारा
52	कूप गहरा एवं कोठी डालना मातादीन के घर के पास, खेरली	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/3/06	0.10	3399-3405	16/6/06	0.10	0.080	0.10	पूर्ण	ग्रा.प. नगला बीधोरा
53	कूप गहरा एवं कोठी डालना स्कूल के आगे मझउआ	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/3/06	0.25	3399-3405	16/6/06	0.25	0.200	0.25	पूर्ण	ग्रा.प. नीमखेडा
54	कूप गहरा एवं निर्माण कार्य विधूसी पुरा	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/3/06	0.25	3399-3405	16/6/06	0.25	1.200	0.25	पूर्ण	ग्रा.प. बीधौरा
55	कूप गहरा एवं कोठी डालना सरदार सिंह के घर के पास, खेरली	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/3/06	0.25	3399-3405	16/6/06	0.25	0.200	0.05	प्रगति पर	ग्रा.प. बीधौरा
56	कूप गहरा व कोठी डालना मन्दिर के पास भामगढ	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/3/06	0.15	3399-3405	16/6/06	0.15	0.120		प्रा0नहीं	ग्रा.प. टौटरी
57	कूप गहरा एवं कोठी डालना तेली मौहल्ला भीमगढ	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/3/06	0.15	3399-3405	16/6/06	0.15	0.120		प्रा0नहीं	ग्रा.प. टौटरी
58	कूप गहरा एवं कोठी डालना प्रजापति बस्ती बदरैठा	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/3/06	0.20	3399-3405	16/6/06	0.20	0.160	0.15	पूर्ण	ग्रा.प. बीधौरा
59	कूप गहरा एवं कोठी डालना रामप्रसाद के घर के पास विक्रमपुरा	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/3/06	0.20	3399-3405	16/6/06	0.20	0.160	0.20	पूर्ण	ग्रा.प. बीधौरा
60	कूप गहरा एवं कोठी डालना ब्राह्मण बस्ती बदरैठा	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/3/06	0.20	3399-3405	16/6/06	0.20	0.160	0.20	पूर्ण	ग्रा.प. नगला बीधोरा
61	कूप गहरा एवं कोठी डालना घाट मरम्मत मंगलसिंह के घर की तरफ खेरली	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/3/06	0.30	3399-3405	16/6/06	0.30	0.240	0.30	पूर्ण	ग्रा.प. नगला बीधोरा
62	कूप नवीन घाट बनाना मंगला प्रजापति के घर के पास नगला बीधौरा	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/3/06	0.15	3399-3405	16/6/06	0.15	0.120	0.12	पूर्ण	ग्रा.प. नगला बीधोरा
63	है0प0 निर्माण हाकिम के खेत के पास सरमथुरा रोड बाड़ी	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/3/06	0.20	3399-3405	16/6/06	0.20	0.160	0.2	पूर्ण	ग्रा.प. इब्राहिमपुर
64	वाटर योजना में ट्यूब वेल, पाइप लाइन, विद्युत कनेक्शन का कार्य कंचनपुर	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/3/06	4.00	3399-3405	16/6/06	4.00	1.600	1.6	प्रगति पर	ग्रा.प. कंचनपुर
65	वाटर योजना में ट्यूब वेल, पाइप लाइन, विद्युत कनेक्शन का कार्य नगला दूल्हेखां	06-07	बाड़ी	3097-3100	31/3/06	4.00	3399-3405	16/6/06	4.00	1.600	1.6	प्रगति पर	ग्रा.प. नगला दूल्हेखां
66	कम्प्यूटर मय लेजर प्रिन्टर यूपीएस पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय बाड़ी हेतु 5 सैट	06-07	बाड़ी	3406-10	16/6/06	1.90	5026-29	#####	1.90	1.520			उप पुलिस अधीक्षक बाड़ी

67	नवीन ईट खरंजा नि0 इकवाल के वाडे से कुईया तक धौराबाग	06-07	बाड़ी	5531-34	31/1/07	0.22	5820-26	27/2/07	0.22	0.11			ग्रा0पं0 खानपुरमीणा
68	ईट खरंजा गुरु प्रसाद के घर से गोवर गैस के गद्डे से पहिले अधूरी सडक शमशेर सिंह के घर तक धौराबाग	06-07	बाड़ी	5531-34	31/1/07	0.45	5820-26	27/2/07	0.45	0.225			ग्रा0पं0 खानपुरमीणा
69	दो टंकी एवं समर्सिवल पम्प मय लारिंग लगाने का कार्य खिन्नोट	06-07	बाड़ी	3406-10	16/6/06	0.60	5820-26	27/2/07	0.60	0.30	0.35	प्रगति पर	ग्रा0पं0 मढासिल
70	विद्युतीकरण नकसौदा से विशनगिरि बाबा के स्थान तक	06-07	बाड़ी	6056-58	23/3/07	0.30	6106-10	29/3/07	0.30	0.15			सहा0अभि0 विद्युत वितरण निगम जयपुर
71	वाटर योजना समर्सिवल एवं ट्यूब बैल विद्युत कनेक्शन व फिटिंग कार्य सहित मठ नौहरा	06-07	बाड़ी	6056-58	23/3/07	2.00	6106-10	29/3/07	2.00	1.00	0.10	प्रगति पर	ग्रा.पं. नौरहा
72	वाटर योजना समर्सिवल एवं ट्यूब बैल विद्युत कनेक्शन व फिटिंग कार्य सहित गढी सुकखा	06-07	बाड़ी	6056-58	23/3/07	2.00	6106-10	29/3/07	2.00	1.00	0.10	प्रगति पर	ग्रा.प. गढीसुकखा
73	वाटर योजना समर्सिवल एवं ट्यूब बैल विद्युत कनेक्शन व फिटिंग कार्य सहित बीलोनी	06-07	बाड़ी	6056-58	23/3/07	2.00	6106-10	29/3/07	2.00	1.00	0.10	प्रगति पर	ग्रा.पं. पिदावली
74	वाटर योजना समर्सिवल एवं ट्यूब बैल विद्युत कनेक्शन व फिटिंग कार्य सहित अब्दुलपुर	06-07	बाड़ी	5952-55	15/3/07	2.00	6106-10	29/3/07	2.00	1.00	0.10	प्रगति पर	ग्रा.पं. नगला दलहेखां
75	सामुभवन इस्लाम पाड़ा सरमथुरा	06-07	बाड़ी	6056-58	23/3/07	1.00	6106-10	29/3/07	1.00	0.50			ग्रा.पं. सरमथुरा
76	अम्बेडकर पार्क में वरामदा एवं शौचालय बाड़ी	06-07	बाड़ी	5952-55	15/3/07	1.00	6106-10	29/3/07	1.00	0.50	0.10	प्रगति पर	ग्रा.पं. नकसौदा
77	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं तहसील परिषर बसेडी में में निर्माण कार्य	06-07	बाड़ी	5952-55	15/3/07	2.50	6106-10	29/3/07	2.50	1.25			उपखण्ड अधिकारी बसेडी
78	रा.उ.मा.वि. बरौली में दो कक्षा कक्ष नवीन नि. कार्य	06-07	बाड़ी	5952-55	15/3/07	4.90	6106-10	29/3/07	4.90	2.45			अध्यक्ष विद्यालय विकास समि0 बरौली रा0उ0मा0 विद्यालय
79	बस स्टेण्ड नि. महाराज बाग बाड़ी	06-07	बाड़ी	5952-55	15/3/07	3.00	6106-10	29/3/07	3.00	1.50			अधिकाषी अधि0 सा0नि0वि0 बाड़ी
80	वरामदा निर्माण (अधूरा कार्य) रा.प्रा.वि. रजईघोष	06-07	बाड़ी	5952-55	15/3/07	0.25	6106-10	29/3/07	0.25	0.13	0.20	प्रगति पर	ग्रा.पं. खानपुर
81	रा.वा.उ.मा.वि. बाड़ी में कोटा स्टोन एव लेवलिंग कार्य बाड़ी	06-07	बाड़ी	5952-55	15/3/07	1.00	6106-10	29/3/07	1.00	0.50	0.10	प्रगति पर	ग्रा.पं. निधारा
82	तीन कक्षा कक्ष निर्माण कार्य माध्यमिक विद्यालय बरौली	06-07	बाड़ी	5952-55	15/3/07	6.75	6106-10	29/3/07	6.75	3.38			अध्यक्ष विद्यालय विकास समि0 बरौली रा0उ0मा0 विद्यालय
83	कूप गहरा एवं खण्डे निकाल कर बनाना वीधौरा	06-07	बाड़ी	5952-55	15/3/07	0.50	6106-10	29/3/07	0.50	0.25	0.10	प्रगति पर	ग्रा.पं. नगला बीधौरा
84	वरामदा निर्माण गुरुद्वारे के पास करेरुआ पुरा	06-07	बाड़ी	5952-55	15/3/07	3.00	6106-10	29/3/07	3.00	1.50	0.2	प्रगति पर	ग्रा.पं. धनौरा
85	सामुभवन चैलपुरा	06-07	बाड़ी	5952-55	15/3/07	1.00	6106-10	29/3/07	1.00	0.50			ग्रा.पं. सरमथुरा
86	सामुभवन विशनगिरि बाबा के मन्दिर के पास	06-07	बाड़ी	5952-55	15/3/07	2.00	6106-10	29/3/07	2.00	1.00	0.10	प्रगति पर	ग्रा.पं. नकसौदा

87	ईट खरंजा गुरुशरण के घर से राजेन्द्र के घर की ओर कुहावनी	06-07	बाड़ी	5952-55	15/3/07	1.00	6106-10	29/3/07	1.00	0.50	0.2	प्रगति पर	ग्रा.पं. सिंगोरई
88	वाटर योजना समर्सिवल एवं ट्यूब बैल विद्युत कनेक्शन व फिटिंग कार्य सहित खानपुर मीना	06-07	बाड़ी	5952-55	15/3/07	2.00	6106-10	29/3/07	2.00	1.00	0.1	प्रगति पर	ग्रा.पं. खनपुरमीना
89	डिप्टी ऑफिस एवं कोतवाली परिषर में ईट खरंजा बाड़ी	06-07	बाड़ी	6100-6105	29/3/07	1.50	6100-6105	29-03-07	1.50	0.75	0.1	प्रगति पर	ग्रा.पं. निधारा
90	पत्थर खरंजा नि0 पुलिस चौकी खिरकारी की ओर सेवरपाली	06-07	बाड़ी	6100-6105	29/3/07	0.60	6100-6105	29-03-07	0.60	0.30	0.2	प्रगति पर	ग्रा.पं. सेवरपाली
91	नवीन ईट खरंजा इनायत खां के घर से कब्रिस्तान की ओर बाड़ी वार्ड नं0 3	06-07	बाड़ी	6100-6105	29/3/07	0.65	6100-6105	29-03-07	0.65	0.33	0.2	प्रगति पर	ग्रा.पं.नौरहा
92	रा.वा.उ.मा. विद्यालय बाड़ी में ईट खरंजा	06-07	बाड़ी	6100-6105	29/3/07	1.50	6100-6105	29-03-07	1.50	0.75	0.1	प्रगति पर	ग्रा.पं. निधारा
93	वाटर योजना समर्सिवल एवं ट्यूब बैल विद्युत कनेक्शन व फिटिंग कार्य सहित पिदावली	06-07	बाड़ी	6100-6105	29/3/07	2.00	6100-6105	29-03-07	2.00	1.00	0.1	प्रगति पर	ग्रा.पं. पिदावली
94	कमरा निर्माण रा.उ.प्रा.वि. बडा गांव खरौली	06-07	बाड़ी	6100-6105	29/3/07	1.50	6100-6105	29-03-07	1.50	0.75		प्रा0नहीं	पं.स. बसेडी
95	कूप गहरा एवं घाट नि0 वार्ड नं0 4 गुमठ बाड़ी	06-07	बाड़ी	6100-6105	29/3/07	0.40	6100-6105	29-03-07	0.40	0.20	0.05	प्रगति पर	ग्रा.पं. नौरहा
96	ईट खरंजा मैन रोड से स्कूल की ओर अहमद पुर	06-07	बाड़ी	6100-6105	29/3/07	0.50	6100-6105	29-03-07	0.50	0.25	0.1	प्रगति पर	ग्रा.पं. खानपुर
97	है.पं. सार्व. किशनसिंह ठेकेदार के मकान के पास उलावटी का पुरा	06-07	बाड़ी	6100-6105	29/3/07	0.25	6100-6105	29-03-07	0.25	0.13	0.1	प्रगति पर	पं.स. बाड़ी
98	है.पं. सार्व. श्री भगवानपुरी के मकान के पास मठ जरारी	06-07	बाड़ी	6100-6105	29/3/07	0.25	6100-6105	29-03-07	0.25	0.13	0.1	प्रगति पर	पं.स. बाड़ी
99	है.पं. सार्व. श्री कप्तान गोस्वामी के घर के पास मठ गढी खिराना	06-07	बाड़ी	6100-6105	29/3/07	0.25	6100-6105	29-03-07	0.25	0.13	0.1	प्रगति पर	ग्रा.पं. अलीगढ